

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 28年 3 月 9日

計画の名称	1 安全で安心な都市公園づくり		
計画の期間	平成24年度 ~ 平成27年度 (4年間)	交付対象	新潟市
計画の目標			

新潟しみどりの基本計画に基づいた都市公園整備、都市公園施設の更新・改修を実施し、安全で安心できるまちづくりを推進する。
公園施設長寿命化計画に基づき、適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。

計画の成果目標 (定量的指標)	① 新潟市内の都市公園(新潟市管理の公園)におけるトイレのバリアフリー化率を38%(H24年度当初)から49%(H27年度末)に増大させる。 ② H27年度末までに91箇所の都市公園において、公園施設長寿命化計画に基づく都市公園施設の改築を行い、改築が必要な都市公園施設の割合を100%から29.63%(H27年度末)に低下させる。		
定量的指標の定義及び算定式			

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
① 都市公園におけるトイレのバリアフリー化率 (トイレのバリアフリー化率)=(バリアフリー化したトイレを有する都市公園数)/(トイレを有する都市公園数)	(H24当初) 38%	(H25末) 44%	(H27末) 49%	
② 改築が必要な公園施設の割合 (改築が必要な公園施設の割合)=(1)-(改築を実施した公園施設数)/(改築を実施する公園施設数)	(H26当初) 100.00%	(H26末) 62.04%	(H27末) 29.63%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	4,261 百万円	A	4,201 百万円	B	0 百万円	C	60 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.4%
-------	------------	-----------	---	-----------	---	-------	---	--------	---------------------------	------

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
・新潟市大規模建設事業評価制度を活用して評価を行う。	・平成27年度 公表の方法 ・新潟市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
									H23	H24	H25	H26	H27			
1-A-1	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園事業(赤塚公園)	測量及び試験費、施設整備 A=23.0ha	新潟市						938	—	H25.3.28社会資本整備推進交付金から執行
1-A-4	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園事業(寺山公園)	測量及び試験費、用地買収、施設整備 A=4.6ha	新潟市						1,497	—	H26.4.28社会資本整備推進交付金から執行
1-A-6	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園事業(横越中央公園)	施設整備 A=4.9ha	新潟市						596	—	H25.3.28社会資本整備推進交付金から執行
1-A-7	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園安全・安心対策事業(安全・安心)	都市公園施設のバリアフリー化	新潟市						904	未確定	公園施設が公園に100%で標準化出来ず
1-A-8	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園安全・安心対策事業(長寿命化計画)	公園施設長寿命化計画の策定	新潟市						115	—	H26.3.28社会資本整備推進交付金から執行
1-A-9	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園安全・安心対策事業(長寿命化対策支援)	都市公園施設の改築	新潟市						151	策定済	H26.3.28 追加
合計													4,201			

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
									H23	H24	H25	H26	H27			
合計													0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
									H23	H24	H25	H26	H27			
1-C-12	施設整備	一般	新潟市	直接	新潟市	横越中央公園関連整備事業	サイン他	新潟市						9	—	H24年度事業完了
1-C-14	施設整備	一般	新潟市	直接	新潟市	寺山公園関連施設整備事業	アクセス道路整備	新潟市						51	—	H26.3.28 追加
合計													60			

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
1-C-12	基幹事業(1-A-6)と一体的にサインなどを整備し、当該公園の利便性の向上を図る。															H24年度事業完了
1-C-14	基幹事業(1-A-4)と一体的に駐車場へのアクセス道路を整備し、当該公園周辺道路の渋滞増加を抑える。															H26.3.28 追加

その他関連する事業

計画等の名称 新潟市における、活力と魅力にあふれ、安全・安心で住みよいまちづくり																
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
									H23	H24	H25	H26	H27			
1-A'-2	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園事業(親水フラワパーク)	施設整備 A=3.5ha	新潟市						346	—	
1-A'-3	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	都市公園事業(太夫浜運動公園)	施設整備 A=4.5ha	新潟市						359	—	H24年度事業完了
1-A'-10	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	緑地環境事業(上所地区 やすらぎ堤緑地)	施設整備 A=0.8ha	新潟市						219	—	H26.3.28 追加
1-A'-11	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	緑地環境事業(臨海町地区 山の下みなとランド)	施設整備 A=0.3ha	新潟市						44	—	H26.3.28 追加
1-A'-12	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	緑地環境事業(本所地区 本所避難緑地)	施設整備 A=0.6ha	新潟市						36	—	H26.3.28 追加
1-A'-13	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	緑地環境事業(下山崎地区 渋谷邸跡地公園)	施設整備 A=0.5ha	新潟市						43	—	H26.3.28 追加
									1-A' 小計				1,047			
1-C'-1	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	市民記念樹植栽事業	市民寄附による苗木の植樹会開催	新潟市						3	—	
1-C'-2	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	緑化活動推進事業	市民協働による公園等の緑化を実施	新潟市						147	—	
1-C'-3	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	信濃川やすらぎ堤チューリップ植栽事業	市民協働によるやすらぎ堤緑地の花壇植栽	新潟市						44	—	
1-C'-4	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	ウエルカムフラワー植栽事業	市民協働により新潟駅周辺等を花で装飾	新潟市						38	—	
1-C'-5	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	萬代橋チューリップフェスティバル事業	市民協働により萬代橋周辺を花で装飾	新潟市						52	—	
1-C'-6	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	春の緑化・秋の緑花事業	緑化啓発イベントの実施	新潟市						4	—	
1-C'-7	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	緑化ポスター・わが家の緑花コンクール事業	緑化啓発ポスター等のコンクールを実施	新潟市						3	—	
1-C'-8	施設整備	一般	新潟市	直接	新潟市	松くい虫防除事業	公園内の松を保全	新潟市						47	—	
1-C'-9	施設整備	一般	新潟市	直接	新潟市	フラワーハンギング事業	新潟駅周辺等を花で装飾	新潟市						70	—	
1-C'-10	施設整備	一般	新潟市	直接	新潟市	親水フラワパーク関連施設整備事業	サイン他	新潟市						5	—	
1-C'-11	施設整備	一般	新潟市	直接	新潟市	太夫浜運動公園関連施設整備事業	サイン他	新潟市						19	—	
1-C'-13	活動支援	一般	新潟市	直接	新潟市	フラワーロード整備事業	市民協働により幹線道路沿いに花を装飾	新潟市						20	—	H26.3.28 追加
1-C'-15	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	上所地区 やすらぎ堤緑地関連施設整備事業	緑地隣接道路の整備	新潟市						6	—	H26.3.28 追加
									1-A' 小計				458			
									合計				1,505			

合計 (A'+B'+C')	1,505 百万円	A'	1,047 百万円	B'	0 百万円	C'	458 百万円	効果促進事業費の割合 $C+C' / (A+A') + (B+B') + (C+C')$			9.0%
------------------	-----------	----	-----------	----	-------	----	---------	---	--	--	------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>①都市公園におけるトイレのバリアフリー化率が向上したことにより、誰もが安全・安心に利用できる公園施設が増加した。</p> <p>②公園施設長寿命化計画に基づき計画的に更新を実施したことにより、計画段階において改築が必要であった都市公園施設が解消した。</p>			
II 定量的指標の達成状況	指標① (都市公園におけるトイレのバリアフリー化率)	最終目標値	49%	目標値と実績値に差が出た要因	・計画通り実施できたため。
		最終実績値	50%		
	指標② (改築が必要な公園施設の割合)	最終目標値	29.63%	目標値と実績値に差が出た要因	・公園利用者の安全・安心を確保するため、市の単独費も活用し、重点的に施設改築を進めたため。
		最終実績値	0.00%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項 (今後の方針等)					
<p>①引き続き、バリアフリー化を進め、誰もが安全・安心で快適に利用できる公園づくりに努める。</p> <p>②引き続き、長寿命化計画に基づき、危険度の高い施設から優先的に改築を進めるとともに適正な維持管理に努める。</p> <p>③なお当該計画は、外部有識者などで組織する新潟市大規模建設事業評価監査委員会において意見を聴取し、評価を実施した。</p>					