

令和4年度 指摘・指導事項一覧

都市政策部技術管理課工事検査室

令和4年度 指摘指導事項一覧（建築工事編）

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に設計変更後の注文書、請書が添付されていなかったため添付するよう指摘・指導した。
2	しゅん工検査	品質管理	ウレタン塗膜防水における塗厚の根拠計算が添付されていなかったため作成するよう指摘・指導した。
3	しゅん工検査	工事写真	アスファルトルーフィングの谷部における重ね幅の記録写真がなかったため撮り忘れの無いよう指摘・指導した。
4	しゅん工検査	工事写真	外壁モルタル欠損部改修において、モルタル浮き部分を撤去するにあたり、カッター入れを行った写真が添付されていなかったため撮り忘れの無いよう指摘・指導した。
5	しゅん工検査	その他書類	技能士の資格者証が添付されていなかったため添付するよう指摘・指導した。
6	しゅん工検査	工事写真	外壁改修工事におけるアンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法において、ピンニング間隔の計測写真がなかったため撮り忘れないよう指摘・指導した。
7	しゅん工検査	工事写真	アスベスト撤去に関わる事前調査結果と作業方法を明記した工事看板を設置していた工事写真がなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。
8	しゅん工検査	施工計画書	施工計画書の中に炭素繊維による補強方法についての項目がなかったため、添付漏れの無いよう指摘・指導した。

令和4年度 指摘指導事項一覧（建築工事編）

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
9	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に変更時の注文書・請書が添付されていなかったため、きちんと整備しておくよう指摘・指導した。
10	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に契約約款の添付が無かったためきちんと整備しておくよう指摘・指導した。
11	しゅん工検査	工事写真	解体工事において、アスファルトの解体出来高計測写真がなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。
12	しゅん工検査	工事写真	網入りガラスの小口錆止め処理状況写真が添付されていなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。

令和4年度 指摘指導事項一覧（電気設備工事編）

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	しゅん工検査	現場施工	引込柱のGL+2,000以内の足場ボルトは、取り外して保管するよう指摘し当該箇所について手直しを実施した。
2	しゅん工検査	現場施工	引込柱の、立上配管支持用自在バンドのボルト端部に、安全のためキャップを取り付けるよう指導し当該箇所について手直しを実施した。
3	しゅん工検査	現場施工	調理機内部の、床貫通電線管立上部のシール処理と、ケーブルのステップル止めを指摘し当該箇所について手直しを実施した。
4	部分使用検査	現場施工	屋外取付のプルボックスに、水抜き穴を加工するよう指摘し当該箇所について手直しを実施した。
5	しゅん工検査	現場施工	引込柱（鋼管ポール）の地際周辺に防食テープを巻き付けるよう指導し当該箇所について手直しを実施した。
6	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に下請業者と契約した見積書（内訳書）、作業員名簿、変更契約書の写し、下請業者への通知文が添付されていなかったため、きちんと整備しておくよう指摘・指導した。
7	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に添付の作業員名簿に建退協加入の有無の項目がないため、きちんと整備しておくよう指摘・指導した。

令和4年度 指摘指導事項一覧(機械設備工事編)

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	しゅん工検査	施工計画書	本工事には付帯工事として内装工事、電気設備工事等が含まれていたが、当該工事に関する施工計画(工種別施工要領等)が無く、下請業者任せになっていたことから、次回から施工計画を作成し、現場管理に努めるよう指摘・指導した。
2	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳及び施工体系図等の様式が古いものを使用していたため、最新の様式を使用するよう指摘・指導した。
3	部分使用検査	現場施工	区画貫通処理の施工方法について、設計図書と異なっていることを指摘し、当該箇所について手直しを実施した。
4	しゅん工検査	安全関係	特記仕様書で安全・訓練等の実施状況を、写真に記録し報告することとなっているが、写真に記録されていなかったため、次回より記録するよう指導した。
5	しゅん工検査	その他書類	完成書類に工事カルテ受領書の写し(しゅん工時)が添付されていなかったため、添付するよう指導した。
6	しゅん工検査	施工計画書	工事途中で下請け業者が追加になったが、総合施工計画書の組織図に追加されていないため、追加するよう指導した。
7	部分使用検査	現場施工	天吊り隠ぺい機器の据付状態確認時、ダブルナット処理が不十分な箇所があったため指摘し是正を指示した。また、その他機器について再確認を指示した。
8	しゅん工検査	工事写真	各工種別の施工状況、段階確認の写真の不足や配管・ダクト等の吊り支持間隔、勾配測定等の写真の不足などを指摘・指導した。

令和4年度 指摘指導事項一覧（機械設備工事編）

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
9	しゅん工検査	産業廃棄物	産業廃棄物の許可証の有効期限が切れているものがあつたため、是正するよう指示した。
10	しゅん工検査	その他書類	配管の試験圧力が規定の圧力を満たしていなかつたため、是正するよう指導した。
11	しゅん工検査	その他書類	排気ファンの風量確認のデータ書類で制気口の開口率を考慮していなかつたので、是正するよう指導した。

令和4年度 指摘指導事項一覧(土木工事編)

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	しゅん工検査	建退共	建退共の掛金収納書の契約者記入欄(発注者名欄と元請契約の工事番号および工事名欄)に未記入のコピーで提出されていた。同一時期で使いまわしが可能なため、きちんと元請契約の工事番号および工事名を必ず記入するよう指摘・指導した。その後、速やかに原本に記入し提出された。
2	しゅん工検査	出来形管理	遊具基礎の出来形管理図が一部添付されていなかったため、添付するよう指摘・指導した。
3	しゅん工検査	建退共	工事完成時まで建退協の「掛金収納書」の提出がなかった。適切に管理されているか不明なため指摘・指導した。
4	しゅん工検査	現場施工	側溝に接続されている排水管が5cm以上突出しているものが多々あり、流れを阻害する恐れがあるため修補を指示し手直しを実施した。
5	しゅん工検査	産業廃棄物	マニフェストのサインおよび日付の記入がないものがあるため、記入するよう指摘・指導した。
6	しゅん工検査	現場施工	側溝の屈曲部の目地から砂が流出していたため、補修を指示し手直しを実施した。
7	しゅん工検査	出来形管理	重力式擁壁の延長が40m以下のため出来形の基準高を2箇所確認するべきところ、1箇所のみ測定であったため不足していることを指摘・指導した。
8	しゅん工検査	その他書類	社内検査がしゅん工日の後に実施されていたため、しゅん工日前に実施するよう指摘・指導した。

令和4年度 指摘指導事項一覧(土木工事編)

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
9	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に二次下請分の注文書と注文請書が添付されていなかったため、添付するよう指摘・指導した。
10	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳が古い様式だったため指摘・指導した。
11	しゅん工検査	現場施工	オーバーレイ工で側溝とのすり付けが一部悪く、剥げていたため補修するよう指示し、手直しを実施した。
12	しゅん工検査	産業廃棄物	「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成していなかったため提出するよう指摘・指導をした。
13	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳で注文書が添付されていなかったため添付するよう指摘・指導をした。また、注文請書に内訳が記載されていなかったため記載するよう指摘・指導をおこなった。
14	しゅん工検査	施工体制台帳	<ul style="list-style-type: none"> ・施工体系図の様式が自社独自の様式なため新しい様式を使用するよう指摘・指導をした。 ・施工体制台帳の工期が変更前の日付になっていたため指摘・指導をおこなった。 ・注文請書の日付と整合が取れていなかったため指摘・指導をおこなった。
15	しゅん工検査	安全管理	安全教育に自社しか参加していなかったため指摘・指導した。
16	しゅん工検査	産業廃棄物	再生資源利用促進計画書(実施書)の添付忘れがあったため指摘した。

令和4年度 指摘指導事項一覧(土木工事編)

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
17	しゅん工検査	産業廃棄物	マニフェストの照合・確認日欄に捺印(現場代理人)が無かったため指摘・指導した。
18	しゅん工検査	施工体制台帳	変更後の施工体制台帳が添付されていなかったため添付するよう指摘・指導した。(工期と数量の変更)
19	しゅん工検査	出来形管理	切削オーバーレイ工で施工計画の出来形管理についてオーバーレイ工の管理基準が記載されていたので指摘・指導した。(高さ管理と厚さ管理の違いがある。)
20	しゅん工検査	産業廃棄物	産業廃棄物の契約関係で産業廃棄物収集運搬許可証が添付されていない業者があったため、添付するよう指摘・指導した。
21	しゅん工検査	その他書類	埋設管(引き込み管)の損傷で監督員への報告が遅れたため、すみやかに報告するよう指摘・指導をした。